## ДОДАТОК Г

(довідковий)

## ФОРМА АКТА ГІДРОСТАТИЧНОГО (ГІДРАВЛІЧНОГО) ВИПРОБУВАННЯ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО І ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

Система змонтована _____

*(найменування об'єкта, адреса)*

_____ 20 _ р.

Представники:

замовника _____

*(найменування організації, посада, ініціали, прізвище)*

_____

генерального підрядника _____

*(найменування організації, посада, ініціали, прізвище)*

_____

монтажної організації _____

*(найменування організації, посада, ініціали, прізвище)*

_____

проектної організації _____

*(найменування організації, посада, ініціали, прізвище)*

_____

інших організацій _____

*(найменування організації, посада, ініціали, прізвище)* провела огляд і перевірку якості монтажу, виконаного монтажною організацією,і склала даний акт про наступне:

1. Монтаж систем холодного або гарячого водопостачання виконаний згідно з проектом _____

*(найменування проектної організації і номери креслень)*

_____

Випробування проведено пробним тиском_____МПа_ _кгс/см$^2$ (1,5 надлишкового робочого тиску) за температури повітря не нижче 5 °С доустановлення водорозбірної арматури.

Внаслідок випробування системи під пробним тиском протягом 30 хв падіння тиску виявлено не більше/більше 0,02 МПа (0,2 кгс/см$^2$) (непотрібне закреслити).

2. При огляді під час випробування течії води через змивні пристрої крапель у зварних швах, трубах, нарізних з'єднаннях і арматурі не виявлено. Вода із системи випущена. Система промита у відповідності з вимогами будівельних норм і правил.

**Рішення:**

Монтаж виконаний у відповідності з проектною документацією, діючими технічними умовами, з дотриманням вимог ГОСТ 24054, ГОСТ 25136 і частини II цих Норм.

Система визнається такою, що витримала випробування тиском на герметичність.

Представник замовника _____
*(підпис)*

Представник генерального підрядника _____
*(підпис)*

Представник монтажної організації _____
*(підпис)*

Представник проектної організації _____
*(підпис)*

Представник іншої організації _____
*(підпис)*

## ДОДАТОК Д

(довідковий)

## ФОРМА АКТА МАНОМЕТРИЧНОГО (ПНЕВМАТИЧНОГО) ВИПРОБУВАННЯ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

Система змонтована . _____

*(найменування об'єкта, адреса)*

м._____20 _ р.

Представники:

замовника_____

*(найменування організації, посада, ініціали, прізвище)*

генерального підрядника _____

*(найменування організації, посада, ініціали, прізвище)*

монтажної організації _____

*(найменування організації, посада, ініціали, прізвище)*

проектної організації_____

*(найменування організації, посада, ініціали, прізвище)*

іншої організацій_____

*(найменування організації, посада, ініціали, прізвище)* провела огляд і перевірку якості монтажу, виконаного монтажною організацією,і склала даний акт про наступне:

1. Монтаж систем холодного або гарячого водопостачання виконаний згідно з проектом _____

*(найменування проектної організації і номери креслень)*

_____

2. Випробування проведено пробним тиском_____МПа_____кгс/см$^2$ (1,5 надлишкового робочого тиску) до установлення водорозбірної арматури. Внаслідок випробування системи під пробним тиском протягом 5 хв падіння ти-ску виявлено не більше/більше 0,01 МПа (0,1 кгс/см$^2$) (непотрібне закреслити).
3. При огляді під час випробування дефектів огляду на слух не виявлено/виявлено (непотрібне закреслити).